



IMT Staphorst B.V.  
Rijksweg 2a  
7951 DH Staphorst  
0522 – 247328  
[www.imtstaphorst.nl](http://www.imtstaphorst.nl)



Aan de eigenaar/bewoner(s) van dit adres

Datum: 28-5-2024  
Betreft: Informatiebrief P123 Gedempte Heve te Genemuiden

Beste meneer, mevrouw,

Middels deze brief informeren wij u over de voortgang van ons werk. Vorige week is Fase 3 't Dijkje afgerond en zijn we gestart met het vervolg van 't Dijkje. We zijn nu bezig met het bestraten van deze weg. Er is besloten door de gemeente om ook het riool in 't Dijkje en de Gedempte Heve te vervangen inclusief nieuwe huisaansluitingen. Komende week gaan we verder met het aanleggen van het riool in 't Dijkje.

Door de vervanging van het riool in 't Dijkje en de Gedempte Heve hebben we iets meer tijd nodig om de werkzaamheden goed te voltooien. Hierdoor worden de uitvoeringsperiodes anders dan in de laatste nieuwsbrief. **In deze week starten we in opdracht van gemeente Zwartewaterland met het herstraten van de parkeerplaats aan de Gedempte Heve.** Het werk betreft het verwijderen van de bestrating en weer opnieuw aanbrengen van de bestrating met lijngoten. **Hierdoor is de parkeerplaats buitengebruik en kunnen er geen auto's geparkeerd worden.**

De planning is aangepast om het werk te bespoedigen en de overlast te beperken, zie Figuur 1: Faseringsplan.

Fase 1 Westerkaai	gereed
Fase 2 Drostenhofstraat	gereed
Fase 3: Dijke – Ged. Heve	gereed
Fase 4: P Gedempte Heve	woensdag 29 mei t/m vrijdag 21 juni (week 22 t/m week 25)
Fase 5: Gedempte Heve	maandag 10 juni t/m vrijdag 19 juli (week 24 t/m week 29)
Fase 6: 't Dijkje	maandag 29 april t/m vrijdag 14 juni (week 18 t/m week 24)
Fase 7a: Blokhuisweg	gereed
Fase 7b: Blokhuisweg	maandag 22 juli t/m donderdag 1 aug (week 30 t/m week 31)



### **We vragen uw begrip**

De werkzaamheden kunnen tot enige overlast leiden. Echter voor een vlotte uitvoering is uw medewerking onmisbaar. Wij vragen u daarom om de rijbaan vrij te houden, eventuele wegafzettingen intact te laten en auto's buiten de afzetting te parkeren. De garages en andere gebouwen zijn op het moment van de werkzaamheden niet bereikbaar met de auto.

### **Heeft u vragen of wilt u meer informatie?**

We proberen de overlast tot een minimum te beperken. Maar als u toch onoverkomelijke problemen ondervindt door de werkzaamheden, bel dan gerust met uitvoerder de heer Albert Dunnink. Hij is bereikbaar via telefoonnummer (06) 57 48 45 47. Voor vragen aan de gemeente kunt u contact opnemen met Bert Roeten, projectleider gemeente Zwartewaterland, bereikbaar via [bert.roeten@zwartewaterland.nl](mailto:bert.roeten@zwartewaterland.nl) of telefoonnummer 14 038.



[www.zwartewaterlandinzicht.nl/projecten/gedempte-heve-83.nl](http://www.zwartewaterlandinzicht.nl/projecten/gedempte-heve-83.nl)

Op deze website kunt u informatie vinden o.a. over het project Gedempte Heve. Scan de QR – code die u hiernaast ziet om direct naar de pagina te gaan.

Met vriendelijke groet,

IMT Staphorst





**Legenda**

Algemeen

- ★ ★ ★ ★ Projectgrens
- 1m Bestaande hoogten

Bestaande situatie

- Te handhaven verkeersbord (eventueel tijdelijk opheffen)
- Te handhaven lichtmast
- Te handhaven nutskasten
- Te handhaven afzetpaal
- Te handhaven putdeksel
- Te handhaven straatpot
- Te handhaven straatnaambord
- Te handhaven boom

Opruimen

- straatbakstenen (hergebruik) Dikformaat
- straatbakstenen (hergebruik) Waalformaat
- Betontegels 300x300mm
- Betonstraatstenen dubbelklinker (hergebruik)
- Betonstraatstenen keifformaat
- Gitrulitegel
- Betonverharding
- Zagen
- Trottoirband 130/150x250mm
- Opsluitband 100x200mm
- Inrijblokken 750x500x180mm
- Putdeksel
- straatkolk
- trottoirkolk
- Afzetpaal beton
- Afzetpaal kunststof
- Afzetpaal uitneembaar
- Fietsnietje
- Haag